

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SA	5.535.167,68	% Período:	3,38%	4,90%	12,11%	6,00%	6,32%	3,15%	7,35%	2,10%	5,65%	5,22%	4,61%	3,24%	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.667,14	% Período:	100,00%												
1.2.	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	202.589,95	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	395.483,67	% Período:													
1.4.	SUPRAESTRUTURA	938.075,09	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.5.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	104.364,43	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%			25,00%	
1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO	553.802,32	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%			25,00%	
1.7.	PINTURA	171.079,11	% Período:													
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	176.676,16	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%								
1.9.	COBERTURA	1.286.186,97	% Período:			20,00%				15,00%		15,00%	15,00%	15,00%		
1.10.	ESQUADRIAS	625.019,13	% Período:			25,00%				15,00%		15,00%	15,00%	15,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	470.189,13	% Período:		15,00%						15,00%					
1.12.	AR CONDICIONADO	74.130,55	% Período:		15,00%						15,00%					
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	112.564,44	% Período:			20,00%			30,00%				30,00%		20,00%	
1.14.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	229.905,43	% Período:				30,00%	30,00%							40,00%	
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	96.983,97	% Período:				30,00%	30,00%							40,00%	
1.16.	COMPONENTES PPCI	56.734,10	% Período:		15,00%						15,00%					
1.17.	ACABAMENTOS	8.131,22	% Período:													
1.18.	PAISAGISMO	27.177,87	% Período:													
1.19.	SERVIÇOS FINAIS	407,00	% Período:													
Total: R\$ 5.535.167,68				%:	3,38%	4,90%	12,11%	6,00%	6,32%	3,15%	7,35%	2,10%	5,65%	5,22%	4,61%	3,24%
				Repasso:	130.827,48	189.971,12	469.166,02	232.609,24	244.976,58	122.136,41	284.605,68	81.374,42	218.940,41	202.439,51	178.800,97	125.551,83
				Contrapartida:	56.068,92	81.416,19	201.071,15	99.689,68	104.989,96	52.344,18	121.973,86	34.874,75	93.831,61	86.759,79	76.628,98	53.807,93
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	186.896,39	271.387,32	670.237,17	332.298,92	349.966,54	174.480,59	406.579,54	116.249,17	312.772,02	289.199,29	255.429,96	179.359,76
				%:	3,38%	8,28%	20,39%	26,39%	32,71%	35,87%	43,21%	45,31%	50,96%	56,19%	60,80%	64,04%
				Repasso:	130.827,48	320.798,60	789.964,62	1.022.573,86	1.267.550,44	1.389.686,85	1.674.292,53	1.755.666,95	1.974.607,36	2.177.046,87	2.355.847,84	2.481.399,67
				Contrapartida:	56.068,92	137.485,11	338.556,26	438.245,94	543.235,90	595.580,08	717.553,94	752.428,69	846.260,30	933.020,09	1.009.649,07	1.063.457,00
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	186.896,39	458.283,71	1.128.520,88	1.460.819,80	1.810.786,34	1.985.266,93	2.391.846,47	2.508.095,64	2.820.867,66	3.110.066,95	3.365.496,91	3.544.856,67

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SA	5.535.167,68	% Período:	7,47%	7,03%	5,54%	6,36%	7,82%	1,73%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.667,14	% Período:												
1.2.	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	202.589,95	% Período:												
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	395.483,67	% Período:		15,00%	15,00%	40,00%	30,00%							
1.4.	SUPRAESTRUTURA	938.075,09	% Período:		15,00%	15,00%	40,00%	30,00%							
1.5.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	104.364,43	% Período:												
1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO	553.802,32	% Período:		35,00%	15,00%	25,00%	25,00%							
1.7.	PINTURA	171.079,11	% Período:		35,00%	15,00%	25,00%	25,00%							
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	176.676,16	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
1.9.	COBERTURA	1.286.186,97	% Período:	20,00%											
1.10.	ESQUADRIAS	625.019,13	% Período:	20,00%											
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	470.189,13	% Período:	25,00%				20,00%							
1.12.	AR CONDICIONADO	74.130,55	% Período:	25,00%				20,00%							
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	112.564,44	% Período:	25,00%				20,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	229.905,43	% Período:												
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	96.983,97	% Período:												
1.16.	COMPONENTES PPCI	56.734,10	% Período:			50,00%		20,00%							
1.17.	ACABAMENTOS	8.131,22	% Período:			50,00%		50,00%							
1.18.	PAISAGISMO	27.177,87	% Período:						100,00%						
1.19.	SERVIÇOS FINAIS	407,00	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 5.535.167,68				%:	7,47%	7,03%	5,54%	6,36%	7,82%	1,73%					
Período:	Repasso:	289.444,52		272.463,30	214.787,91	246.423,37	302.887,05	67.211,56							
	Contrapartida:	124.047,65		116.769,99	92.051,96	105.610,02	129.808,73	28.804,95							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	413.492,17		389.233,29	306.839,87	352.033,39	432.695,78	96.016,51							
	%:	71,51%		78,54%	84,09%	90,45%	98,27%	100,00%							
	Repasso:	2.770.844,19		3.043.307,49	3.258.095,40	3.504.518,77	3.807.405,82	3.874.617,38							
	Contrapartida:	1.187.504,65		1.304.274,64	1.396.326,60	1.501.936,62	1.631.745,35	1.660.550,30							
Outros:	-		-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	3.958.348,84		4.347.582,13	4.654.422,00	5.006.455,39	5.439.151,17	5.535.167,68							

ARARANGUÁ SC

Local

PM 304
segunda-feira, 14 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL NUERNBERG

CREA/CAU: 129.604-7

ART/RRT: