



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGÁ	APelido EMPREENDIMENTO RUA EXP. IRACY LUCHINA TRECHO 02	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EXP. IRACY LUCHIN
------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA EXP. IRACY LUC	736.009,00	% Período:	04/20 0,48%	05/20 13,69%	06/20 37,64%	07/20 47,05%	08/20 1,15%	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.1.	DRENAGEM	34.989,07	% Período:	10,00%	90,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	692.543,96	% Período:		10,00%	40,00%	50,00%								
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.475,97	% Período:					100,00%							
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 736.009,00				%:	0,48%	13,69%	37,64%	47,05%	1,15%						
				Repasso:	-	-	-	-	-						
Período:				Contrapartida:	3.498,91	100.744,56	277.017,58	346.271,98	8.475,97						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	3.498,91	100.744,56	277.017,58	346.271,98	8.475,97						
				%:	0,48%	14,16%	51,80%	98,85%	100,00%						
Acumulado:				Repasso:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	3.498,91	104.243,47	381.261,05	727.533,03	736.009,00						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	3.498,91	104.243,47	381.261,05	727.533,03	736.009,00						

ARARANGUÁ

Local

segunda-feira, 21 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS

CREA/CAU: 117049-3

ART/RRT: