



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	APelido EMPREENDIMENTO PONTO DE TAXI EM CONTAINER	DESCRiÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO
------------------	----------------	---	--	--------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PONTOS DE TÁXIS	260.589,36	% Período:	51,55%	48,45%										
1.1.	Fundação em Radier	43.716,21	% Período:	100,00%											
1.2.	Supraestrutura	201.376,86	% Período:	45,00%	55,00%										
1.3.	PISO	2.922,57	% Período:		100,00%										
1.4.	Climatização	12.573,72	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 260.589,36				%:	51,55%	48,45%									
Período:	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			134.335,80	126.253,56										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			134.335,80	126.253,56										
Acumulado:	%:			51,55%	100,00%										
	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			134.335,80	260.589,36										
	Investimento:			134.335,80	260.589,36										

ARARANGUÁ/SC

Local

terça-feira, 16 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **RAFAEL NUERNBERG**

CREA/CAU: 129.604-7

ART/RRT: 7846237-3