



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: PRAÇA HERCÍLIO LUZ
LOCAL: CENTRO, ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO																				
	VALOR (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		TOTAL EXECUTADO		
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	Instalações Provisórias Serviços Preliminares	189.789,60	142.342,20	75%	9.489,48	5%	9.489,48	5%	9.489,48	5%	9.489,48	5%	3.795,79	2%	3.795,79	2%	1.897,90	1%	189.789,62	100%
2	Demolição e Retirada de Vegetação	48.757,73	43.881,96	90%	2.437,89	5%	2.437,89	5%											48.757,73	100%
3	Vigas de contorno e Passagem Passeio	133.640,04	26.728,01	20%	66.820,02	50%	26.728,01	20%	13.364,00	10%									133.640,04	100%
4	Espelho d'Água	307.288,95	30.728,90	10%	61.457,79	20%	61.457,79	20%	61.457,79	20%	61.457,79	20%	30.728,90	10%					307.288,95	100%
5	Pavimentação	325.776,83	-		32.577,68	10%	81.444,21	25%	81.444,21	25%	81.444,21	25%	32.577,68	10%	16.288,84	5%	-		325.776,83	100%
6	Revitalização Coreto	141.281,84	2.825,64	2%	7.064,09	5%	7.064,09	5%	35.320,46	25%	35.320,46	25%	35.320,46	25%	18.366,64	13%	-		141.281,84	100%
7	Sanitários	202.292,33	-		20.229,23	10%	40.458,47	20%	40.458,47	20%	40.458,47	20%	40.458,47	20%	20.229,23	10%	-		202.292,33	100%
8	Construção das edificações em container	2.620.024,35	131.001,22	5%	262.002,44	10%	524.004,87	20%	524.004,87	20%	524.004,87	20%	262.002,44	10%	262.002,44	10%	131.001,22	5%	2.620.024,35	100%
9	Rampas vde Acessibilidade	63.969,64	-		-		-		6.396,96	10%	19.190,89	30%	19.190,89	30%	19.190,89	30%	-		63.969,64	100%
10	Base e estrutura para food trucks e restaurantes	166.298,38	3.325,97	2%	16.629,84	10%	49.889,51	30%	49.889,51	30%	46.563,55	28%	-		-		-		166.298,38	100%
11	Estrutura para arcos ede flores	50.948,01								15.284,40	30%	15.284,40	30%	15.284,40	30%	5.094,80	10%		50.948,01	100%
12	Mobiliário Urbano	400.064,30								40.006,43	10%	80.012,86	20%	80.012,86	20%	200.032,15	50%		400.064,30	100%
13	Paisagismo	98.197,48								-		-		49.098,74	50%	49.098,74	50%		98.197,48	100%
14	Concha acústica	167.658,35								25.148,75	15%	83.829,18	50%	33.531,67	20%	25.148,75	15%		167.658,35	100%
TOTAL		4.915.987,82																	4.915.987,82	