

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PSF SANGA DA AREIA - ARARANGUÁ - SC

Área: 285,84m²

Construção: PSF, abrigo compressor, lixo contaminado

Cód.	Itens / Meses	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	Total	%
1.0	Instalações provisórias	7.058,36	1,71															7.058,36	1,71
2.0	Infraestrutura	33.590,01	8,14															33.590,01	8,14
3.0	Supraestrutura Fck=20MPa			29.615,04	7,17	29.615,04	7,17											59.230,08	14,35
4.0	Pavimentação interna e calçada			13.105,96	3,17	13.105,96	3,17	13.105,96	3,17									39.317,88	9,52
5.0	Paredes					9.512,21	2,30	9.512,21	2,30	9.512,21	2,30							28.536,62	6,91
6.0	Cobertura e proteções							15.597,75	3,78	15.597,75	3,78							31.195,50	7,56
7.0	Revestimentos e Pintura									18.437,22	4,47	18.437,22	4,47	18.437,22	4,47	18.437,22	4,47	73.748,89	17,86
8.0	Esquadrias											15.922,92	3,86	15.922,92	3,86			31.845,85	7,71
9.0	Instalações preventivo contra-incendio															2.299,15	0,56	2.299,15	0,56
10.0	Instalações elétricas			7.092,15	1,72					7.092,15	1,72	7.092,15	1,72	7.092,15	1,72	7.092,15	1,72	35.460,74	8,59
11.0	Instalações hidrossanitaria	7.325,88	1,77					7.325,88	1,77	7.325,88	1,77	7.325,88	1,77					29.303,52	7,10
12.0	Complemento da obra															10.682,72	2,59	10.682,72	2,59
13.0	Urbanização e pavimentação do terreno e calçada													15.283,93	3,70	15.283,93	3,70	30.567,86	7,40
	TOTAL SIMPLES	47.974,25	11,62	49.813,15	12,07	52.233,21	12,65	45.541,80	11,03	57.965,21	14,04	48.778,17	11,82	56.736,23	13,74	53.795,17	13,03	412.837,19	100,00
	TOTAL ACUMULADO	47.974,25	11,62	97.787,40	23,69	150.020,61	36,34	195.562,41	47,37	253.527,61	61,41	302.305,79	73,23	359.042,01	86,97	412.837,19	100,00	412.837,19	100,00

Araranguá, 29 de outubro de 2014

Mariel Castelan da Silva
Eng. Civil - Crea 073.928-9