

## CRONOGRAMA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CASA DE MADEIRA PARA PARADEIRO DOS OPERADORES DA Balsa DO RIO ARARANGUÁ  
LOCAL: ILHAS - ACESSO NORTE Balsa - ARARANGUÁ/SC

### CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 01		Mês 02		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	CASA EM MADEIRA TRATADA	R\$ 34.265,33	R\$ 17.132,67	50%	R\$ 17.132,67	50%	R\$ 34.265,33	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.265,33</b>					<b>R\$ 34.265,33</b>	<b>100%</b>