



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTO DE TAXI EM CONTAINER
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO	MUNICÍPIO / UF ARARANGUÁ/SC
			BDI 1 24,43%
			BDI 2 16,70%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTRUÇÃO									260.589,36	
1.			PONTOS DE TÁXIS					-	260.589,36	
1.1.			Fundação em Radier					-	43.716,21	
1.1.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	27,23	65,80	BDI 1	81,87	2.229,32	RA
1.1.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	77,80	3,57	BDI 1	4,44	345,43	RA
1.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,78	197,29	BDI 1	245,49	1.909,91	RA
1.1.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	77,80	3,29	BDI 1	4,09	318,20	RA
1.1.5.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	15,06	171,66	BDI 1	213,60	3.216,82	RA
1.1.6.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.340,40	12,34	BDI 1	15,35	20.575,14	RA
1.1.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	19,46	624,49	BDI 1	777,05	15.121,39	RA
1.2.			Supraestrutura					-	201.376,86	
1.2.1.	Composição	002	ESTRUTURA METÁLICA PERGOLADO COM COBERTURA EM POLICARBONATO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12.656,36	BDI 1	15.748,31	31.496,62	RA
1.2.2.	Cotação	001	MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DE CONTÊINER PARA TRANSFORMA-LO EM UM PONTO DE TÁXI, COM APROXIMADAMENTE, 30M², CONFORME PROJETO, INCLUSO: 2 CONTÊINERES, PONTOS DE ILUMINAÇÃO E HIDRAULICA, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, PINTURA E PEÇAS SANITÁRIAS,.	UN	2,00	72.785,02	BDI 2	84.940,12	169.880,24	RA
1.3.			PISO					-	2.922,57	
1.3.1.	Composição	003	DECK EM MADEIRA PINUS - FORNECIMENTO E CONSTRUÇÃO	M2	14,04	167,29	BDI 1	208,16	2.922,57	RA
1.4.			Climatização					-	12.573,72	
1.4.1.	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	2.162,19	BDI 1	2.690,41	5.380,82	RA
1.4.2.	SINAPI	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	2.446,62	BDI 1	3.044,33	6.088,66	RA
1.4.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	52,20	BDI 1	64,95	259,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTO DE TAXI EM CONTAINER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO	MUNICÍPIO / UF ARARANGUÁ/SC	BDI 1 24,43%	BDI 2 16,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO									260.589,36	
1.4.4.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	25,13	BDI 1	31,27	250,16	RA
1.4.5.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	40,78	BDI 1	50,74	202,96	RA
1.4.6.	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	17,47	BDI 1	21,74	391,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ/SC

Local

terça-feira, 16 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL NUERNBERG

CREA/CAU: 129.604-7

ART/RRT: 7846237-3

RECURSO
↓