Objeto: Galeria de concreto armado com aduelas pre moldadas (3,00 x 2,00 m)
Localização: Rua Rui Barbosa
Bairro Centro - Municipio de Ararangua
Trecho: travessia da rua Rui Barbosa
Extensão da galeria: 22,00 m
Data: Maio/2015
BDI: 25 %

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Etapa da Obra / Serviços e materiais	MES_1		MES_2		Total	
1.1	Escavação, carga e transporte de material de solo - DMT 1800 a 2000m	R$ 2.916,540	100,00%	0,000	0,00%	**R$ 2.916,54**	**100,00%**
1.2	Enrocamento para base com rachão compactado, camada e= 20 cm	R$ 1.530,000	100,00%	0,000	0,00%	**R$ 1.530,00**	**100,00%**
1.3	Aduelas pre moldada em concreto armado - (3,00 x 2,00) m- Material, instalação e transporte	R$ 36.014,000	50,00%	36014,000	50,00%	**R$ 72.028,00**	**100,00%**
1.4	2 Alas em Concreto armado	R$ 0,000	0,00%	5940,000	100,00%	**R$ 5.940,00**	**100,00%**
1.5	Laje de apoio em concreto armado com tela armada 8.0 mm malha 15 x 15 cm - e= 20 cm	R$ 9.787,500	100,00%	0,000	0,00%	**R$ 9.787,50**	**100,00%**
1.6	Fornecimento e instalaçao de tubo de concreto simples D=30 cm - ligação de boca de lobo	R$ 152,000	100,00%	0,000	0,00%	**R$ 152,00**	**100,00%**
1.7	Boca de lobo - material e execução	R$ 0,000	0,00%	700,000	100,00%	**R$ 700,00**	**100,00%**
1.8	Reaterro mecanizado com material de emprestimo, 1ª categoria, compactado	R$ 2.925,000	50,00%	2925,000	50,00%	**R$ 5.850,00**	**100,00%**
1.9	Recomposição de meio fio 100 x 30x 12 cm (Fornecimento e colocação)	R$ 0,000	0,00%	525,000	100,00%	**R$ 525,00**	**100,00%**
1.10	Recomposição de calçada em concreto desempenado e= 5 cm - sobre lastro de brita	R$ 0,000	0,00%	420,000	100,00%	**R$ 420,00**	**100,00%**
1.11	Reconstrução de muro de alvenaria com reboco e pintura e reinstalação de grade metalica	R$ 0,000	0,00%	1812,000	100,00%	**R$ 1.812,00**	**100,00%**
1.12	Fornecimento de brita graduada para base de pavimentação com transporte	R$ 0,000	0,00%	675,000	100,00%	**R$ 675,00**	**100,00%**
1.13	Placa da obra (2,00 x 1,00)	R$ 339,000	100,00%	0,000	0,00%	**R$ 339,00**	**100,00%**
	TOTAL PARCELA	**R$ 53.664,04**	**52,27%**	**R$ 49.011,00**	**47,73%**	**R$ 102.675,04**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 53.664,04**	**52,27%**	**R$ 102.675,04**	**100,00%**	**R$ 102.675,04**	**100,00%**