OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Executado	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12	
					Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 363.225,00	6,23%		9,0	9,00	9,0	18,00	9,0	27,00	9,0	36,00	8,0	44,00	8,0	52,00	8,0	60,00	8,0	68,00	8,0	76,00	8,0	84,00	8,0	92,00	8,0	100,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 143.313,84	2,46%		100,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
03	INFRAESTRUTURA	R$ 48.316,11	0,83%		50,0	50,00	50,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
04	SUPRAESTRUTURA	R$ 446.285,62	7,65%				60,0	60,00	40,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
05	REFORÇO ESTRUTURAL	R$ 11.952,18	0,21%				50,0	50,00	50,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
06	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 466.302,11	8,00%								35,0	35,00		35,00		35,00		35,00	65,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
07	REVESTIMENTOS	R$ 383.499,06	6,58%								40,0	40,00	30,0	70,00	30,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 13.162,56	0,23%										100,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
09	PAVIMENTAÇÃO	R$ 529.478,37	9,08%						10,0	10,00		10,00	25,0	35,00		35,00		35,00		35,00	65,0	100,00		100,00		100,00		100,00
10	ESQUADRIAS	R$ 722.620,81	12,39%										20,0	20,00	45,0	65,00	15,0	80,00		80,00		80,00	20,0	100,00		100,00		100,00
11	COBERTURA E FORROS	R$ 961.627,53	16,49%						10,0	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	40,0	60,00	40,0	100,00		100,00		100,00
12	PINTURA	R$ 332.217,92	5,70%																						50,0	50,00	50,0	100,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS	R$ 172.250,05	2,95%						10,0	10,00		10,00		10,00		10,00	20,0	30,00	60,0	90,00	10,0	100,00		100,00		100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 628.654,58	10,78%						20,0	20,00		20,00		20,00		20,00	30,0	50,00	30,0	80,00	10,0	90,00	10,0	100,00		100,00		100,00
15	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 140.265,44	2,41%														20,0	20,00	20,0	40,00		40,00		40,00	50,0	90,00	10,0	100,00
16	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 223.898,78	3,84%														30,0	30,00	30,0	60,00		60,00		60,00	30,0	90,00	10,0	100,00
17	LOUÇAS E METAIS	R$ 93.485,11	1,60%																				100,0	100,00		100,00		100,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 149.684,44	2,57%																				35,0	35,00	15,0	50,00	50,0	100,00
	TOTAL	R$ 5.830.239,52	100,00%																									
			% etapa		3,4%		5,7%		8,7%		7,6%		7,4%		8,0%		7,8%		12,3%		14,4%		13,2%		6,1%		5,3%	
			% Acum.		3,4%		9,1%		17,8%		25,5%		32,9%		41,0%		48,8%		61,1%		75,4%		88,5%		94,6%		100,0%	
			valor etapa		R$ 200.160,87		R$ 330.596,15		R$ 509.248,10		R$ 445.459,45		R$ 434.167,44		R$ 469.288,81		R$ 455.720,67		R$ 719.323,29		R$ 837.961,09		R$ 766.977,34		R$ 354.921,66		R$ 306.426,31	
			Valor Ac.		R$ 200.160,87		R$ 530.757,02		R$ 1.040.005,12		R$ 1.485.464,57		R$ 1.919.632,02		R$ 2.388.920,82		R$ 2.844.641,49		R$ 3.563.964,79		R$ 4.394.407,19		R$ 5.161.384,52		R$ 5.516.306,19		R$ 5.830.239,52	

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO KLAR SERRANO:00005534925
Dados: 2025.09.15 16:13:03 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/09/2025 10:29:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br