CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: 10 RESIDENCIAS UNIFAMILIARES COM 56,56m² LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTA CATARINA
LOCAL: SANTA CATARINA, ARARANGUÁ, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	CASA 01	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
2	CASA 02	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
3	CASA 03	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
4	CASA 04	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
5	CASA 05	R$ 114.000,90	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 114.000,90	100%
6	CASA 06	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
7	CASA 07	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
8	CASA 08	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
9	CASA 09	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
10	CASA 10	R$ 114.000,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.613,14	15,45%	R$ 37.095,89	32,54%	R$ 32.866,46	28,83%	R$ 26.425,41	23,18%	R$ 114.000,90	100%
TOTAL		**R$ 1.140.009,00**	R$ 88.065,70		R$ 185.479,46		R$ 252.397,99		R$ 317.606,51		R$ 164.332,30		R$ 132.127,04		**R$ 1.140.009,00**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 01/04/2026 10:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br