CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**ESCOLA ECOLÓGICA**	**11.207.310,87**	% Período:	6,38%	6,17%	6,17%	6,43%	6,33%	5,86%	6,50%	4,87%	4,00%	4,41%	6,11%	6,08%
1.1.	Serviços iniciais	22.845,57	% Período:	100,00%											
1.2.	Superestrutura	3.460.031,90	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.993.060,89	% Período:												15,00%
1.4.	RADIER PARA RESERVATÓRIOS	20.007,75	% Período:						100,00%						
1.5.	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ	692.942,28	% Período:								15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%
1.6.	ESQUADRIAS	745.813,44	% Período:												10,00%
1.7.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	424.454,21	% Período:									50,00%	20,00%	30,00%	
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	337.814,78	% Período:											50,00%	25,00%
1.9.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	1.548.901,42	% Período:						40,00%	40,00%	20,00%				
1.10.	FORROS	333.488,75	% Período:												
1.11.	LOUÇAS E METAIS	49.454,46	% Período:												
1.12.	PINTURA	14.583,69	% Período:												
1.13.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	18.565,82	% Período:										40,00%	40,00%	20,00%
1.14.	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	528.303,89	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.15.	MOBILIÁRIO FIXO	101.101,21	% Período:												
1.16.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR	80.591,12	% Período:										40,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA	88.401,65	% Período:					20,00%	20,00%						
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.326,07	% Período:				20,00%						20,00%	20,00%	
1.19.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95.588,68	% Período:				20,00%						20,00%	20,00%	
1.20.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	531.399,64	% Período:							20,00%				15,00%	15,00%
1.21.	CABEAMENTO TELEFÔNICO	10.894,73	% Período:							20,00%				15,00%	15,00%
1.22.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORN	58.738,92	% Período:												
Total:	**R$ 11.207.310,87**		%:	6,38%	6,17%	6,17%	6,43%	6,33%	5,86%	6,50%	4,87%	4,00%	4,41%	6,11%	6,08%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
		Período:		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	714.851,95	692.006,38	692.006,38	721.189,33	709.686,71	657.248,65	728.019,44	545.797,60	448.244,42	493.695,22	684.861,52	681.639,95
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**714.851,95**	**692.006,38**	**692.006,38**	**721.189,33**	**709.686,71**	**657.248,65**	**728.019,44**	**545.797,60**	**448.244,42**	**493.695,22**	**684.861,52**	**681.639,95**
		Acumulado:		%:	6,38%	12,55%	18,73%	25,16%	31,49%	37,36%	43,86%	48,73%	52,72%	57,13%	63,24%	69,32%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	714.851,95	1.406.858,33	2.098.864,71	2.820.054,04	3.529.740,75	4.186.989,40	4.915.008,84	5.460.806,44	5.909.050,86	6.402.746,08	7.087.607,60	7.769.247,55
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**714.851,95**	**1.406.858,33**	**2.098.864,71**	**2.820.054,04**	**3.529.740,75**	**4.186.989,40**	**4.915.008,84**	**5.460.806,44**	**5.909.050,86**	**6.402.746,08**	**7.087.607,60**	**7.769.247,55**
				Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 01/28	14 02/28	15 03/28	16 04/28	17 05/28	18 06/28	19 07/28	20 08/28	21 09/28	22 10/28	23 11/28	24 12/28
1.	**ESCOLA ECOLÓGICA**	**11.207.310,87**	% Período:	6,13%	4,38%	6,37%	6,93%	3,39%	3,48%						
1.1.	Serviços iniciais	22.845,57	% Período:												
1.2.	Superestrutura	3.460.031,90	% Período:												
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.993.060,89	% Período:	20,00%	15,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	RADIER PARA RESERVATÓRIOS	20.007,75	% Período:												
1.5.	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓ	692.942,28	% Período:												
1.6.	ESQUADRIAS	745.813,44	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	424.454,21	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	337.814,78	% Período:	25,00%											
1.9.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	1.548.901,42	% Período:												
1.10.	FORROS	333.488,75	% Período:					50,00%	50,00%						
1.11.	LOUÇAS E METAIS	49.454,46	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	PINTURA	14.583,69	% Período:			30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						
1.13.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	18.565,82	% Período:												
1.14.	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	528.303,89	% Período:												
1.15.	MOBILIÁRIO FIXO	101.101,21	% Período:			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%						
1.16.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR	80.591,12	% Período:					40,00%	20,00%						
1.17.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA	88.401,65	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%							
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50.326,07	% Período:		20,00%		10,00%		10,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	95.588,68	% Período:		20,00%		10,00%		10,00%						
1.20.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	531.399,64	% Período:	10,00%			10,00%	10,00%	20,00%						
1.21.	CABEAMENTO TELEFÔNICO	10.894,73	% Período:	10,00%			10,00%	10,00%	20,00%						
1.22.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORN	58.738,92	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
Total:	**R$ 11.207.310,87**		%:	6,13%	4,38%	6,37%	6,93%	3,39%	3,48%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	ESCOLA ECOLÓGICA	ESCOLA	ESCOLA ECOLÓGICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 01/28	14 02/28	15 03/28	16 04/28	17 05/28	18 06/28	19 07/28	20 08/28	21 09/28	22 10/28	23 11/28	24 12/28
		Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	686.457,99	490.565,02	713.834,14	776.781,15	380.086,37	390.338,65						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**686.457,99**	**490.565,02**	**713.834,14**	**776.781,15**	**380.086,37**	**390.338,65**						
		Acumulado:	%:	75,45%	79,83%	86,19%	93,13%	96,52%	100,00%						
			Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	8.455.705,54	8.946.270,56	9.660.104,70	10.436.885,85	10.816.972,22	11.207.310,87						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**8.455.705,54**	**8.946.270,56**	**9.660.104,70**	**10.436.885,85**	**10.816.972,22**	**11.207.310,87**						
			Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ-SC
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

RAFAEL NUERNBERG:05889575937

Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Dados: 2026.07.27 18:15:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.640-7
ART/RRT: 0