**OBRA:**
Escola de Formação de Professores do Município de Araranguá

**ENDEREÇO:**
Rua Giácomo Antônio Mazzuco, Cidade Alta, Araranguá/SC

## CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00%<br>187.100,00 | 9,00%<br>16.839,00 | 9,00%<br>16.839,00 | 9,00%<br>16.839,00 | 9,00%<br>16.839,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 | 8,00%<br>14.968,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>46.416,65 | 100,00%<br>46.416,65 | | | | | | | | | | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 100,00%<br>108.222,27 | | 100,00%<br>108.222,27 | | | | | | | | | | |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00%<br>887.465,80 | | | 20,00%<br>177.493,16 | 20,00%<br>177.493,16 | 20,00%<br>177.493,16 | 20,00%<br>177.493,16 | 20,00%<br>177.493,16 | | | | | |
| 5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 100,00%<br>146.032,45 | | | | | 30,00%<br>43.809,74 | 30,00%<br>43.809,74 | 20,00%<br>29.206,49 | 20,00%<br>29.206,49 | | | | |
| 6 | REVESTIMENTO | 100,00%<br>494.012,43 | | | | | 10,00%<br>49.401,24 | 10,00%<br>49.401,24 | 10,00%<br>49.401,24 | 10,00%<br>49.401,24 | 10,00%<br>49.401,24 | 25,00%<br>123.503,11 | 25,00%<br>123.503,11 | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00%<br>17.428,39 | | | 50,00%<br>8.714,20 | | | | | | 50,00%<br>8.714,20 | | | |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00%<br>232.281,82 | | | 10,00%<br>23.228,18 | | | 20,00%<br>46.456,36 | 20,00%<br>46.456,36 | 20,00%<br>46.456,36 | 10,00%<br>23.228,18 | | | 20,00%<br>46.456,36 |
| 9 | ESQUADRIAS | 100,00%<br>258.658,88 | | | | | 10,00%<br>25.865,89 | | | | 40,00%<br>103.463,55 | 30,00%<br>77.597,66 | 20,00%<br>51.731,78 | |
| 10 | COBERTURA | 100,00%<br>118.044,03 | | | | | | | 50,00%<br>59.022,02 | 50,00%<br>59.022,02 | | | | |
| 11 | PINTURA | 100,00%<br>147.790,64 | | | | | | | | | | | 50,00%<br>73.895,32 | 50,00%<br>73.895,32 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS | 100,00%<br>65.100,83 | | | 10,00%<br>6.510,08 | | 10,00%<br>6.510,08 | | 10,00%<br>6.510,08 | | 25,00%<br>16.275,21 | 25,00%<br>16.275,21 | 20,00%<br>13.020,17 | |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00%<br>127.870,07 | | | | 10,00%<br>12.787,01 | | 10,00%<br>12.787,01 | | 10,00%<br>12.787,01 | | | 70,00%<br>89.509,05 | |
| 14 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00%<br>12.927,75 | | | | | | | | | | | 50,00%<br>6.463,88 | 50,00%<br>6.463,88 |
| 15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00%<br>34.632,94 | | | | | | | | | | 100,00%<br>34.632,94 | | |
| 16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00%<br>17.825,79 | | | | | | | | | | | | 100,00%<br>17.825,79 |
| 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00%<br>103.417,00 | | | | | | | | | 50,00%<br>51.708,50 | | 25,00%<br>25.854,25 | 25,00%<br>25.854,25 |
| **Porcentagem** | | | **2,1%** | **4,16%** | **7,75%** | **6,89%** | **10,58%** | **11,48%** | **12,75%** | **7,05%** | **8,91%** | **8,88%** | **13,28%** | **6,17%** |
| **Custo** | | | **63.255,65** | **125.061,27** | **232.784,62** | **207.119,16** | **318.048,10** | **344.915,50** | **383.057,35** | **211.841,11** | **267.758,87** | **266.976,91** | **398.945,54** | **185.463,59** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **2,1%** | **6,27%** | **14,01%** | **20,9%** | **31,49%** | **42,96%** | **55,71%** | **62,76%** | **71,67%** | **80,55%** | **93,83%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **63.255,65** | **188.316,92** | **421.101,54** | **628.220,70** | **946.268,80** | **1.291.184,30** | **1.674.241,65** | **1.886.082,76** | **2.153.841,63** | **2.420.818,54** | **2.819.764,08** | **3.005.227,74** |

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO KLAR SERRANO:00005534925
Dados: 2026.07.23 10:13:45 -03'00'