CRONOGRAMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI SÃO JOSÉ ETAPA II

LOCAL: AV VEREADOR MANOEL COSTA JARDIM DAS AVENIDAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 76.685,17	R$ 76.685,17	100%													R$ 76.685,17	100%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R$ 571.914,72	R$ 57.191,47	10%	R$ 142.978,68	25%	R$ 142.978,68	25%	R$ 114.382,94	20%	R$ 114.382,94	20%					R$ 571.914,72	100%
3	PAREDES E FECHAMENTO	R$ 111.982,46			R$ 22.396,49	20%	R$ 55.991,23	50%	R$ 22.396,49	20%	R$ 11.198,25	10%					R$ 111.982,46	100%
4	REVESTIMENTOS	R$ 171.648,41					R$ 42.912,10	25%	R$ 42.912,10	25%	R$ 42.912,10	25%	R$ 42.912,10	25%			R$ 171.648,41	100%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 15.262,21			R$ 15.262,21	100%											R$ 15.262,21	100%
6	PAVIMENTAÇÃO	R$ 153.141,20							R$ 76.570,60	50%	R$ 45.942,36	30%	R$ 15.314,12	10%	R$ 15.314,12	10%	R$ 153.141,20	100%
7	ESQUADRIAS	R$ 235.452,05							R$ 58.863,01	25%	R$ 58.863,01	25%	R$ 58.863,01	25%	R$ 58.863,01	25%	R$ 235.452,05	100%
8	COBERTURA SALAS, COZINHA E CAIXA DÁGUA	R$ 78.478,45							R$ 62.782,76	80%	R$ 15.695,69	20%					R$ 78.478,45	100%
9	PINTURA	R$ 54.982,98									R$ 21.993,19	40%	R$ 21.993,19	40%	R$ 10.996,60	20%	R$ 54.982,98	100%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS	R$ 73.983,38			R$ 7.398,34	10%	R$ 7.398,34	10%	R$ 25.894,18	35%	R$ 22.195,02	30%	R$ 11.097,51	15%			R$ 73.983,38	100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 131.206,53					R$ 26.241,31	20%	R$ 26.241,31	20%	R$ 26.241,31	20%	R$ 39.361,96	30%	R$ 13.120,65	10%	R$ 131.206,53	100%
12	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO-SISTEMAS DE SEGURANÇA	R$ 40.563,34						10%	R$ 8.112,67	20%	R$ 12.169,00	30%	R$ 12.169,00	30%	R$ 4.056,33	10%	R$ 40.563,34	100%
13	SPDA	R$ 52.888,77									R$ 15.866,63	30%	R$ 37.022,14	70%			R$ 52.888,77	100%
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 21.000,02									R$ 21.000,02	100%					R$ 21.000,02	100%
15	LOUÇAS E METAIS	R$ 38.743,68									R$ 7.748,74	20%	R$ 23.246,21	60%	R$ 7.748,74	20%	R$ 38.743,68	100%
16	COBERTURA METÁLICA	R$ 110.248,86							R$ 55.124,43	50%	R$ 55.124,43	50%					R$ 110.248,86	100%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 77.752,50									R$ 27.213,37	35%	R$ 31.101,00	40%	R$ 19.438,12	25%	R$ 77.752,50	100%
18	INSTALAÇÃO DE SAIDA ÁGUA SOLÁRIO EXISTENTE	R$ 1.488,24									R$ 1.488,24	100%					R$ 1.488,24	100%
TOTAL		**R$ 2.017.422,98**	**R$ 133.876,65**		**R$ 188.035,72**		**R$ 275.521,66**		**R$ 493.280,50**		**R$ 500.034,30**		**R$ 293.080,25**		**R$ 129.537,58**		**R$ 2.017.422,98**	

Documento assinado digitalmente

gov.br

CRISTIANO CORAL

Data: 04/09/2026 14:13:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br