CRONOGRAMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAIC ATAPA II

LOCAL: RUA FLOR DE MAIO BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 257.047,22	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 34.264,39	13,33%	R$ 257.047,22	100%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 70.622,28	R$ 7.853,20	11,12%	R$ 7.853,20	11,12%	R$ 7.853,20	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 20.081,61	11,12%	R$ 70.622,28	100%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 79.797,81	R$ 79.797,81	100,00%																	R$ 79.797,81	100%
4	ITENS FECHAMENTO	R$ 195.250,54	R$ 29.287,58	15,00%	R$ 68.337,69	35,00%	R$ 68.337,69	35,00%	R$ 29.287,58	15%											R$ 195.250,54	100%
5	REVESTIMENTOS	R$ 177.740,92			R$ 35.548,18	20,00%	R$ 62.209,32	35,00%	R$ 62.209,32	35%	R$ 17.774,09	10%									R$ 177.740,92	100%
6	CASA DE BOMBAS	R$ 17.111,58					R$ 8.555,79	50,00%	R$ 8.555,79	50%											R$ 17.111,58	100%
7	ESQUADRIAS	R$ 275.033,45				10,00%	R$ 55.006,69	20,00%	R$ 82.510,04	30%	R$ 82.510,04	30%	R$ 27.503,35	10%							R$ 275.033,45	100%
8	COBERTURA	R$ 1.319.338,62					R$ 263.867,72	20,00%	R$ 263.867,72	20%	R$ 263.867,72	20%	R$ 263.867,72	20%	R$ 131.933,86	10%	R$ 131.933,86	10%			R$ 1.319.338,62	100%
11	PINTURA	R$ 513.592,39							R$ 102.718,48	20%	R$ 102.718,48	20%	R$ 102.718,48	20%	R$ 102.718,48	20%	R$ 102.718,48	20%			R$ 513.592,39	100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 653.188,98					R$ 130.637,80	20,00%	R$ 130.637,80	20%	R$ 130.637,80	20%	R$ 130.637,80	20%	R$ 65.318,90	10%	R$ 65.318,90	10%			R$ 653.188,98	100%
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 298.668,41							R$ 59.733,68	20%	R$ 149.334,21	50%	R$ 89.600,52	30%							R$ 298.668,41	100%
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R$ 82.809,88					R$ 8.280,99	10,00%	R$ 20.702,47	25%	R$ 20.702,47	25%	R$ 24.842,96	30%	R$ 16.561,98	20%					R$ 82.809,88	100%
15	CLIMATIZAÇÃO	R$ 147.878,76					R$ 14.787,88	10,00%	R$ 44.363,63	30%	R$ 44.363,63	30%	R$ 44.363,63	30%							R$ 147.878,76	100%
16	LOUÇAS METAIS E EQUIPAMENTOS	R$ 46.546,74									R$ 13.964,02	30%	R$ 18.618,70	40%	R$ 13.964,02	30%					R$ 46.546,74	100%
17	HIDRÁULICA	R$ 25.487,44							R$ 12.743,72	50%	R$ 12.743,72	50%									R$ 25.487,44	100%
18	SPDA	R$ 145.420,28					R$ 14.542,03	10,00%	R$ 50.897,10	35%	R$ 50.897,10	35%	R$ 29.084,06	20%							R$ 145.420,28	100%
19	SERVIÇOS FINAIS	R$ 77.470,47																	R$ 77.470,47	100%	R$ 77.470,47	100%
TOTAL		**R$ 4.383.005,78**	**R$ 116.938,59**		**R$ 111.739,07**		**R$ 634.079,10**		**R$ 888.308,93**		**R$ 909.594,88**		**R$ 751.318,82**		**R$ 350.578,84**		**R$ 320.052,85**		**R$ 97.552,08**		**R$ 4.383.005,78**	

Documento assinado digitalmente

gov.br

CRISTIANO CORAL

Data: 24/09/2026 14:43:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARILUCE RODRIGUES DA SILVA

Data: 24/09/2026 17:16:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br